

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع





شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROAD CONTRACTING CO.

المقاول	أمانة منطقة جدة	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الادارة العامة للتنفيذ والاشراف إدارة تنفيذ مشاريع الإنارة	مكتب رمك للإستشارات الهندسية

طلب فحص وإستلام الأعمال

الأمير فواز	الحي:	BLOCK 03	رقم المخطط:	تلال الغروب	إسم المشروع:

نطلب حضوركم لإستلام الأعمال المنجزة التاليه :

12/11/2024	التاريخ:				رقم التقديم:
		□ أعمال المساحة	□ أعمال كهربائية	□ أعمال إنشائية	نوع الاعمال:
□ أخرى	□ صور	□ مخططات	□ مواصفات	□ جدول كميات	المرفقات:
رقم البند في المخططات :		وصف البند في المواصفات :			رقم البند في جدول الكميات:
الشارع:	الحي: الأمير فواز	البلدية:		القطاع: الجنوبي	الموقع:
	رقم وتاريخ التقديم السابق:	□ إعادة التقديم	□ تقديم جديد		موقف طلب الاستلام:

وصف الأعمال المراد تسليمها:

استلام قواعد وحفر وترميل وتمديد كيبل الانارة ,وتركيب الاعمدة والفوانيس والعازل والشريط التحذيري في شارع 04 بلوك 03

BLOCK 03

التسليم لممثل الإستشاري		التقديم من ممثل المقاول	
الاسم	م / فاضل محمد	الاسم	م محمد غبري
التوقيع والتاريخ	[توقيع]	التوقيع والتاريخ	[توقيع وختم]

تعليقات وملاحظات مندوب الإستشاري:

الاسم/التوقيع/التاريخ	التعليقات والملاحظات والكميات
[توقيع]	تم استلام عدد (5) أعمدة بالقواعد والكيبلات .

حالة التقديم:

□ D= مرفوض	□ C = يعاد الفحص	□ B = موافقة مع وجود ملاحظات	☑ A = موافقة



المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الاداره العامة للاشراف والتنفيذ

المطور/ شركة سانى العامرية



الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية



الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية



المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



المفاتيح

المحطات	الرمز	العدد
لوحة انارة (١٠٠ امبير) جهد ٢٢٠ / ٣٨٠ فولت		١

الفيض الضوئى (وات)	الارتفاع	النوع	الرمز	العدد
٢٥٠	عمود ١٠ متر	[illegible]		٣١

الكابلات

الطول	المقاس	النوع	الرمز
١٧٤١,٧٠ متر	4Cx16mm2	كابل مسلح XLPE	
١٥٩١,٧٦ متر	3Cx4mm2	كابل مقاوم للمياه	

المخطط التنفيذى لشبكة الانارة
تلال الغروب - مدينة جدة

P.N: 1

PLAN

BLOCK 3

St. B03-1

St. B03-2

St. B03-3

St. B03-4

59 58 57 56

60 61 62 63

67 66 65 64

68 69 70 71 72

77 76 75 74 73

78 79 80 81